

**REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA  
 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO, VIA F. ACERBI  
 CUP B75E22001510006 CIG: 9652041C32**




**IMPRESA APPALTATRICE** EDILLOSA srl  
 Strada Agazzana 5A

**CONTRATTO D'APPALTO** Contratto Rep. N. 4173 Del 17/10/2023

**IMPORTO CONTRATTUALE** € 431.774,57 + I.V.A. di cui € 24.667,16  
 per oneri della sicurezza

**S.A.L. N. 1**  
 per lavori eseguiti a tutto il 11/12/2023

Importo del Progetto	539.335,00 €	Data della consegna	19/10/2023
Importo dei lavori a base d'asta	514.667,84 €	Data inizio lavori	19/10/2023
Importo dei lavori al netto del ribasso	407.107,41 €	Scadenza del tempo	18/10/2024
Importo lavori aggiuntivi			
Approvazione perizie suppletive		I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni:	
Lavori in economia			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	24.667,16 €	Per cui la scadenza del nuovo tempo utile è:	
<b>TOTALE</b>	<b>431.774,57 €</b>		




**STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 11-12-2023**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	COD.				PARZIALE	TOTALE
<b>OPERE A MISURA (Art. 22 C.S.A.)</b>						
1	C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m;				
		<i>mc</i>	45,45	6,80 €	309,06 €	
2	A03.007.005.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, 200 kg/m3 per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura con i seguenti dosaggi: 200 Kg/m3				
		<i>a corpo</i>	45,45	122,58 €	5.571,26 €	
<b>OPERE A FORFAIT (Art. 24 C.S.A.)</b>						
3	1/CSA	Apprestamenti di cantiere:				
		<i>a corpo</i>	0,246%	514.667,84 €	1.268,24 €	
4	2/CSA	Demolizioni e rimozioni:				
		<i>a corpo</i>	0,912%	514.667,84 €	4.693,77 €	
5	3/CSA	Opere strutturali:				
		<i>a corpo</i>	21,077%	514.667,84 €	108.476,54 €	
6	OS	Oneri della sicurezza da non assoggettare al ribasso d'asta				
			22,235%	24.667,16 €	5.484,74 €	
<b>SOMMANO LAVORI DEL 1° SAL</b>					<b>125.803,62 €</b>	


  
 Il Direttore Dei Lavori  
 Dott. Ing. Silvio Carfì

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 11-12-2023**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	COD.				PARZIALE	TOTALE
		A riportare			125.803,62 €	
		Da cui detraendo ribasso d'asta del 20,899% su €		120.318,88 €	- 25.145,44 €	
		Importo lavori al netto di ribasso d'asta			100.658,18 €	
<b>SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 11/12/2023</b>					<b>100.658,18 €</b>	
<b>Pagamenti emessi:</b>						
		1° Certificato di pagamento in data 13-12-2023				<b>100.154,89 €</b>
		 Il Direttore Dei Lavori (Dott. Ing. Silvio Carini)		L'Impresa Appaltatrice Edillosa srl		
		Ponte Dell'Olio li 13 - Dicembre - 2023				